

地域情報通信基盤整備推進交付金事業の事後評価の実施について

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
市町村名	中之条町		事業主体	中之条町				
所管部署	企画政策課		評価者名	折田 亮				
事業の概要	事業年度	H21年度(補正)		事業完了日	平成23年2月24日			
	総事業費	186,900千円		補助対象事業費	186,900千円			
				交付金額	62,300千円			
	整備対象地域	中之条町四万地区・沢渡地区全域						
	事業の内容							
群馬県中之条町では、一部地域に光ブロードバンドが、その他の全域はADSLが供給可能となっていたが、幹線を離れてしまうと速度が極端に低下する状況にあった。さらに高圧送電線の近隣地域では、ADSLの供給が不可能となっており、有効な速度で利用できる地域が一部に限られてしまっていた。そこで、住民のニーズに即した高速ブロードバンド環境の整備により、デジタルディバイトの解消と情報通信基盤格差の是正を促進するため、本事業を実施した。四万地区、沢渡地区を対象に、FTTH網を整備し、整備したFTTH網をIRU契約により民間通信事業者へ貸出を行い、超高速インターネットサービスを四万地区、沢渡地区全域で利用可能にした。								
ブロードバンド	サービス開始日	平成23年3月1日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	株式会社NTT東日本-群馬						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	935	935	829	816	816	816	816
	加入世帯数	289	327	293	358	400	416	437
加入率(%)	30.9%	34.9%	35.3%	43.9%	49.0%	51.0%	53.6%	
評価及び課題	当初の整備計画においては、加入者数5割を目標としていたが、平成26年度で達成することができた。さらに平成27年度はその数字を伸ばすことができた。目標を達成した理由として、事業及び利用促進説明会の実施や役場ロビーにインターネット光体験コーナーを設置するなど、積極的に加入促進のため広報活動を行ったことがあげられる。その結果、町の中心部と比較してタイムラグがなく情報収集が可能になった。しかし、事業対象地区は高齢化が進んでおり、今後は地区の世帯数及び加入者数の減少が考えられる。減少を何とか食い止めるためにも、継続的な広報活動を実施していきたい。							